



NOMBRE DE LA OBRA: REHABILITACIÓN DE CARRETERA EN EL TRAMO 1.4KM AL 2.2KM CIENEGUITAS - SAN JOSE DE VARGAS - TINAJA DE VARGAS N EL MUNICIPIO DE TANHUATO, MICHOACAN

CLAVE PRESUPUESTARIA

1134-001-00005-2337

NÚMERO DE CONTRATO

MTM/OP/FONDOIIIR-11/2023

MONTO DEL CONTRATO \$ 3,434,450.28

ESTIMACIONES							MONTOS					RETENCIONES		LIQUIDO PAGADO	PERÍODO DE LA ESTIMACION	FECHA DE RECEPCIÓN DE ESTIMACIÓN	FECHA DE PAGO DE ESTIMACIÓN	DÍAS TRANSO	
NÚMERO DE CHEQUE	NÚMERO DE PÓLIZA	FECHA DE PÓLIZA	NÚM.	FECHA	TIPO	FACTURA	ESTIMADO	AMORTIZADO	(AMORTIZADO CON IVA)	SUB.-TOTAL	I. V. A.	TOTAL	5 AL MILLAR						REAL
5026	827	05/09/2023	ANTICIPO	4-sep-23						\$888,219.90	\$142,115.18	\$1,030,335.08			\$1,030,335.08	ANTICIPO DE 30% DE LA OBRA	04/09/2023	05/09/2023	1
3027	1263	09/11/2023	2	9-nov-23		43CA-88A8-33ED35217A96				\$1,184,293.19	\$189,486.91	\$1,373,780.10			\$1,365,320.86	2(DOS) SEGUNDA ESTIMACIÓN	09/11/2023	09/11/2023	0
58	1138	17/10/2023	1	17-oct-23		4027-825F-0C5EE889A6F1				\$1,268,885.59	\$203,021.69	\$1,471,907.28			\$1,023,990.67	1(UNO) PRIMER ESTIMACIÓN	03/10/2023	17/10/2023	15
0	1013	17/10/2023		17-oct-23									\$6,344.43			RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR	17/10/2023	17/10/2023	0
0	1043	07/11/2023		9-nov-23									\$8,459.24			RETENCIÓN DEL 5 AL MILLAR	09/11/2023	09/11/2023	0

LIC. MARÍA FRANCISCA LICEA RAMIREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
Constitucional de
Tanhuato, Michoacán
2021 - 2024

PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. LUIS SUAREZ RIVERA
TESORERO MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
Constitucional de
Tanhuato, Michoacán
2021 - 2024

TESORERIA MUNICIPAL

LIC. LILIA ARELY ARENAS NEGRETE
CONTRALORA MUNICIPAL

H. Ayuntamiento
Constitucional de
Tanhuato, Michoacán
2021 - 2024

CONTRALORIA MUNICIPAL

LIC. MARTIN HERRERA PADILLA
DIRECTOR DE URBANISMO Y OBRAS PUBLICAS

H. Ayuntamiento
Constitucional de
Tanhuato, Michoacán
2021 - 2024

DIRECCION DE OBRAS
PUBLICAS Y URBANISMO