



MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN

SEGUIMIENTO A RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS (SRFT)

EJERCICIO DEL GASTO

SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2026

FAISMUN



Entidad	Municipio	Tipo de Registro	Ciclo de Recurso	Tipo de Recurso	Descripción Ramo	Clave Ramo	Descripción Programa	Clave Programa	Programa Fondo Convento - Especifico	Dependencia Ejecutora	Rendimiento Financiero	Reintegro	Tipo de Gasto	Partida	Aprobado	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Contratos	Proyectos	Pagado SHCP	Pagado EF	ESTATUS	Observaciones (Captura)
Michoacán de Ocampo	Tanhuato	Programa presupuestario	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	Sin Especificar	Sin Especificar	196	0		Total del Programa Presupuestario	10,998,258.00	14,198,258.00	7,099,130.00	882,740.59	882,740.59	882,740.59	882,740.59			N/A	7,099,326.00		
Michoacán de Ocampo	Tanhuato	Partida generica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal	Municipio de Tanhuato			2 - Gasto de Inversión	612 - Edificación no habitacional	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Tanhuato	Partida generica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal	Municipio de Tanhuato			2 - Gasto de Inversión	613 - Construcción de obras para el abastecimiento de agua, petróleo, gas, electricidad y telecomunicaciones	355,076.70	3,555,076.66	3,555,076.66	0.00	0.00	0.00	0.00	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	
Michoacán de Ocampo	Tanhuato	Partida generica	2026	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	33	FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	1004	FAIS Municipal	Municipio de Tanhuato			2 - Gasto de Inversión	614 - División de terrenos y construcción de obras de urbanización	7,143,181.30	7,143,181.34	3,544,053.34	882,740.59	882,740.59	882,740.59	882,740.59	Sin Contratos	Sin Proyectos	N/A	N/A	Validado	




1 DE 1



MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN
SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL
FAISMUN
FUENTES DE FINANCIAMIENTO



FOJO	TIPO DE RECURSO	CICLO DEL RECURSO	RAMO	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL	APROBADO	MODIFICADO
MIC260202637780	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 1,522,612.15	\$ 1,522,612.15
MIC260202637779	FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS)	2026	33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios	I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	FAIS municipal	\$ 477,117.71	\$ 477,117.71



MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN
SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2026
FAISMUN
METAS



FOLIO	UNIDAD DE MEDIDA	META	META MODIFICADA
MIC260202637780	Metros Cuadrados	1,442.19	1,442.19
MIC260202637779	Metros Cuadrados	633.49	633.49



MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN
SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2026
FAISMUN
GEOREFERENCIAS



FOLIO	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	DIRECCION	LONGITUD	LATITUD
MIC260202637780	Michoacán de Ocampo	Tanhuato	Las Cieneguitas	Camino calle pedregal - calle pedregal 0 0 59233 LAS CIENEGUITAS, TANHUATO Camino que conduce hacia la Telesecundaria y Telebachillerato	-102.2463612	20.24727986
MIC360202637779	Michoacán de Ocampo	Tanhuato	Las Cieneguitas	Camino cruza con calle Ifanda - calle Pedregal 0 0 59233 LAS CIENEGUITAS, TANHUATO calle hacia la Telesecundaria y el Telebachillerato	-102.2460082	20.24775785



MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN
SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2026
FAISMUN
CONTRATOS



FDUO	TIPO DE OBRA	NUMERO	CONTRATISTA	CONVOCANTE	MONTO	MONTO MODIFICADO
MIC260202637780	Obra	MTM/DP/TONDOS/IR-02	EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO	MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN	\$ 1 522 632.15	\$ 1 522 632.15
MIC260202637773	Obra	MTM/DP/TONDOS/AG-01	EXCAVACIONES Y ACARREOS DEL CENTRO	MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN	\$ 477 117.71	\$ 477 117.71



MUNICIPIO DE TANHUATO MICHOACAN
SEGUIMIENTO DE LOS RECURSOS FEDERALES TRANSFERIDOS
DESTINO DEL GASTO
SEGUNDO INFORME TRIMESTRAL 2026
FAISMUN
AVANCES FISICOS



FOLIO	CICLO	TRIMESTRE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	META ORIGINAL	META MODIFICADA	AVANCE	PORCENTAJE
MIC260202637780	2026	2	Metros Cuadrados	1,442.19	1,442.19	750	52.00424355
MIC260202637779	2026	2	Metros Cuadrados	633.49	633.49	600	94.713413



Tonhuato
Compartiendo con la vida

[illegible]